

Municipio San Cristóbal de la Barranca
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 01 DE ANUAL DE 2017

(miles de pesos)

| Dependencia ejecutora | Nombre de Obra | Localidad | Descripción de la obra u objeto del contrato | Modalidad de ejecución | Nombre del contratista | Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es) | Importe de la obra y sus ampliaciones | Origen del recurso | Orden de Pago | Partida contable | Número de póliza (s) | Importe del Pago |
|-----------------------|---|-----------|---|------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL CON HUELLAS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | CUYUTLAN | CONSTRUCCIÓN DE 1000 M2 DE LOZA DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE 2500 M2 DE PIEDRA PARA EMPEDRADO NATURAL Y COLOCACIÓN DE 2000 MS DE DENTELLON | CONTRTADA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$2,068,966 | | 2778 | 615 | 69 | \$347,592 |
| OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL CON HUELLAS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | CUYUTLAN | CONSTRUCCIÓN DE 1000 M2 DE LOZA DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE 2500 M2 DE PIEDRA PARA EMPEDRADO NATURAL Y COLOCACIÓN DE 2000 MS DE DENTELLON | CONTRTADA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$2,068,966 | | 2779 | 615 | 70 | \$281,389 |
| DESARROLLO SOCIAL | EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL POZO D ELA LOCALIDAD DE CATARINA, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | CATARINA | EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERIGIBLE HP CENTRO DE CARGA, ARRANCADOR, CABLE Y 1350 ML DE MANGUERA 1/2" LINEA DE CONDUCCIÓN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$92,800 | | 2779 | 615 | 70 | \$70,528 |
| DESARROLLO SOCIAL | CONTRUCCIÓN DE DOS MODULOS CON 8 DORMITORIOS CADA UNO EN EL ALBERGUE TAMAZULA | TAMAZULA | CONTRUCCIÓN DE 16 DORMITORIOS, INCLUYE E SIMENTACIO, ALBAÑILERIA,ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAHULICAS, | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$1,579,880 | | 2810 | 611 | 105 | \$80,458 |
| DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE TAMAZULA | TAMAZULA | SUMINISTRO E INTALACION DE CERCFO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓN A 2 MTS DE ALTURA CON POSTE A CADA 3 MTS DE DISTANCIA MALLA ENCLADA EN DALA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$1,266,662 | | 2811 | 611 | 106 | \$239,540 |
| DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE TAMAZULA | TAMAZULA | SUMINISTRO E INTALACION DE CERCFO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓN A 2 MTS DE ALTURA CON POSTE A CADA 3 MTS DE DISTANCIA MALLA ENCLADA EN DALA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$1,266,662 | | 2812 | 611 | 107 | \$90,480 |
| DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE TAMAZULA | TAMAZULA | SUMINISTRO E INTALACION DE CERCFO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓN A 2 MTS DE ALTURA CON POSTE A CADA 3 MTS DE DISTANCIA MALLA ENCLADA EN DALA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$1,266,662 | | 2813 | 611 | 108 | \$222,720 |
| DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE LAVADEROS EN EL NUEVO ALBERGUE TAMAZULA, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | TAMAZULA | CONSTRUCCIÓN DE 5 LAVADEROS , INCLUYE ALBAÑILERIA Y OBRA CIVIL | ADMINSITRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$74,743 | | 2816 | 611 | 111 | \$19,569 |
| DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIÓ DE MODULO DE SANITARIOS EN EL NUEVO ALBERGUE DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | TAMAZULA | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES INCLUYE TRES SANITARIOS Y TRES REGADERAS | ADMINSITRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$245,377 | | 2817 | 611 | 112 | \$67,679 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--|------------------------|-----------------|----------------------|-------------|--|------|-----|-----|-----------|
| DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE TAMAZULA | TAMAZULA | SUMINISTRO E INTALACION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLON A 2 MTS DE ALTURA CON POSTE A CADA 3 MTS DE DISTANCIA MALLA ENCLADA EN DALA DE DESPLANTE DE 20 CM | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | NAGUCE SA DE CV | OP/SCB/FONDEREG/2017 | \$1,266,662 | | 2822 | 611 | 119 | \$221,351 |
| | | | | | | | | | | | | |

C. JOSÉ ESPINOSA CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonabl

SELLO



ARQ. SOLEDAD AZUCENA CASTRO AVELAR
REGADADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNI