



RELACION DE OBRAS REALIZADAS POR LOS EJERCICIOS 2015 AL 2018
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

AÑO DE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Administración o Contrato)	NÚMERO DE CONTRATO ó No. OT	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL CONTRATADO MAS CONVENIOS CON IVA	MONTO TOTAL EJERCIDO CON IVA
2015	FIRCO	CONTRATO	OP/SCB-01/15	CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO TIF	\$ 10,571,190.33	\$ 10,571,190.33
2015	RAMO 33	ADMINISTRACION DIRECTA	-	RED DE DRENAJE LIENZO CHARRO	\$ 102,817.33	\$ 102,817.33
2015	FONDEREG	CONTRATO	OP/SCB/FONDEREG-01/15	APERTURA DEL CAMINO SAN CRIS	\$ 4,761,904.76	\$ 4,761,904.76
2015	REGENERACIÓN DE IMAGEN	CONTRATO ESTADO	SIOP-EUT-09-OAD-0056/15	REGENERACIÓN DE IMAGEN URB	\$ 430,000.92	\$ 430,000.92
2015	RAESTRUCTURA DEPORTIVA 2	CONTRATO	OP/SCB/DEPORTE-01/15	TECHADO DE CANCHA USOS MUL	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
2015	RAMO 33	CONTRATO	OP/SCB/RAMO33-02/15	PRIMERA ETAPA DE LA ELECTRIFIC	\$ 450,900.00	\$ 450,900.00
2015	SIOP	CONTRATO ESTADO	SIOP-IR-04-CI-0549/14	CONSTRUCCIÓN DE BORDO LAS C	\$ 1,986,000.00	\$ 1,986,000.00
2015	SIOP	CONTRATO ESTADO	SIOP-ERE-01-AD-0244/15	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLIC	\$ 1,120,199.87	\$ 1,120,199.87
2015	SIOP	CONTRATO ESTADO	SIOP-ERE-01-AD-0243/15	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLIC	\$ 752,471.12	\$ 752,471.12
2015	RAMO 33	CONTRATO	OP/SCB/RAMO33-02/15	SEGUNDA ETAPA EQUIPAMIENTO	\$ 564,479.00	\$ 564,479.00
2015	RAMO33	CONTRATO	OP/RAMO33/LUMINARIAS-01/15	PRIMERA ETAPA CAMBIO DE LUM	\$ 740,322.30	\$ 740,322.30
2015	RAMO 33	CONTRATO	OP/SCB/RAMO33-05/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREN	\$ 40,265.66	\$ 40,265.66
2015	RAMO 33	CONTRATO	OP/SCB/RAMO33-03/15	TERCERA ETAPA CONSTRUCCIÓN	\$ 335,265.41	\$ 335,265.41
2015	FIADORA MAGUCE	CONTRATO	5/N	EMPEDRADO NATURAL EN EL ING	\$ 317,002.71	\$ 317,002.71
2015	FIADORA MAGUCE	CONTRATO	5/N	CONSTRUCCIÓN DE BASCULA EN E	\$ 700,640.00	\$ 700,640.00
2015	RAMO 33	CONTRATO	OP/SCB/RAMO33-04/15	REHABILITACION DE LINEA DE DRE	\$ 124,771.51	\$ 124,771.51
2015	RAMO33	CONTRATO	OP/RAMO33/LUMINARIAS-02/15	SEGUNDA ETAPA CAMBIO DE LUM	\$ 415,000.01	\$ 415,000.01
2016	FOCOCI 2016	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-01/2016	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00
2016	FOCOCI 2016	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-02/2016	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 392,000.00	\$ 392,000.00
2016	FOCOCI 2016	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-03/2016	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 343,000.00	\$ 343,000.00
2016	FOCOCI 2016	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-04/2016	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 343,000.00	\$ 343,000.00
2016	FOCOCI 2016	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-05/2016	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICAC	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00
2016	FONDEREG 2016	CONTRATO	OP/SCB/FONDEREG-02/15	AMPLIACIÓN DEL CAMINO CON EI	\$ 4,542,857.14	\$ 4,542,857.14
2016	FONDEREG 2016	ADMINISTRACION DIRECTA	-	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
2016	FONDEREG 2016	CONTRATO	OP/SCB/FONDEREG-01/15	CONSTRUCCION DE POZO PROFUN	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
2016	FAIS 2016	CONTRATO	OP/SCB/FAIS-04/16	CONSTRUCCION ESCUELA MEDIA	\$ 587,107.04	\$ 587,107.04
2016	FAIS 2016	CONTRATO	OP/SCB/FAIS-02/2016	CONSTRUCCION DE CASA DE SALL	\$ 402,989.97	\$ 402,989.97
2016	FAIS 2016	CONTRATO	OP/SCB/FAIS-01/2016	CONSTRUCCION DE CASA DE SALL	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
2017	FOCOCI 2017	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-01/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00
2017	FOCOCI 2017	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-02/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00
2017	FONDEREG 2017	CONTRATO	OP/SCB/FONDEREG/2017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 3,448,275.87	\$ 3,448,275.87
2017	FAIS 2017	CONTRATO	OP/SCB/FAIS-01/2017	CONSTRUCCION ESCUELA MEDIA	\$ 803,894.14	\$ 803,894.14
2017	PAJA 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	-	ALBERGUE PARA JORNALEROS AG	\$ 1,579,880.00	\$ 1,579,880.00
2017	PAJA 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	-	ALBERGUE PARA JORNALEROS AG	\$ 245,376.72	\$ 245,376.72
2017	PAJA 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	-	ALBERGUE PARA JORNALEROS AG	\$ 74,743.28	\$ 74,743.28
2017	PAJA 2017	ADMINISTRACION DIRECTA	-	ALBERGUE PARA JORNALEROS AG	\$ 1,266,662.33	\$ 1,266,662.33
2017	PDR 2017	CONTRATO	OP/SCB/PDR2017-01/2017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONE	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00
2018	FAIS 2018	ADMINISTRACION DIRECTA	-	CONSTRUCCION DE LINEA DE COM	\$ 544,886.00	\$ 544,886.00
2018	FAIS 2018	ADMINISTRACION DIRECTA	-	ILUMINACION CON ALUMBRADO	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00
2018	FAIS 2018	ADMINISTRACION DIRECTA	-	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	\$ 199,936.99	\$ 199,936.99
2018	FOCOCI 2018	ADMINISTRACION DIRECTA	-	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLI	\$ 343,000.00	\$ 343,000.00
2018	FOCOCI 2018	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-02/2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 539,000.00	\$ 539,000.00
2018	FOCOCI 2018	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-03/2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00
2018	FOCOCI 2018	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-04/2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00
2018	FOCOCI 2018	ADMINISTRACION DIRECTA	-	REHABILITACION DE FACHADAS E	\$ 196,000.00	\$ 196,000.00
2018	FOCOCI 2018	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-06/2018	REHABILITACION DE CALLE PROLO	\$ 392,000.00	\$ 392,000.00
2018	FOCOCI 2018	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-07/2018	REHABILITACION DEL CRUCE CAM	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00
2018	FOCOCI 2018	CONTRATO	OP/SCB/FOCOCI-08/2018	REMODELACION DE UNIDAD DEPO	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00
2018	FONDEREG 2018	CONTRATO	OP/SCB/FONDEREG/2018	REHABILITACION DE CAMINO SAN	\$ 3,448,275.87	\$ 3,448,275.87
2018	FAIS 2018	CONTRATO	DS/SCB/FAIS-01/2018	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFIC	\$ 298,013.90	\$ 298,013.90