

C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas

Autoguardado | reporte_destino_del_gasto_cuarto_trimestre_2021 | Buscar (Alt+Q) | Isi Pérez Castro

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda | Comentarios | Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

G7 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA - 232847

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	JAL210402021791	Proyecto de inversión	750,000	FFI: loiclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA -233402	14	Jalisco	071	San Cristóbal de la Barranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin idenfificaz	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	233402	3	100	155	0	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta:564.0}, meta_modificada: 564.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTO	02-05-2021	10-05-2021	750,000	750,000	750,000	750,000	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109525, contratista: convocante:muni	{meta1: {unidad_medida: Kilometro lineal, avance:564.0}}	{2021791/proyecto_ESD, 2021791/proyecto_INICIO, 2021791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JAL210402012386	Proyecto de inversión	55,645	FFI: loiclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES	PROGRAMA BAÑO DIGNO CON UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTAN TER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA -18481	14	Jalisco	071	San Cristóbal de la Barranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin idenfificaz	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	10401	3	4	3	0	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta:1.0}, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTO BAL DE LA	11-01-2021	20-03-2021	55,645	55,645	55,645	55,645	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109511, contratista: convocante:muni	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), avance:1.0}}	{2012358/proyecto_INICIO, 2012358/proyecto_FIN, 2012358/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Hoja1 | Listo | Accesibilidad: todo correcto | 60%

01:14 p. m. 11/05/2022

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Pegar Univers 57 Condens 12 A A

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Analizar datos

G7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
3	2021	4	JALISCO0402037654	Proyecto de inversión	464,352	W1: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 293057	14	Jalisco	071	San Cristóbal de la Barranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identsificaz	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	293057	9	20	22	0	{meta1: {unidad_medida: Puentes}, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{ficio: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}, localid:98, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	01-11-2021	11-12-2021	464,352	464,352	464,352	464,352	{ficio: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}, localid:98, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	{meta1: {unidad_medida: Puentes}, avance: .0}}	{2037684/proyecto_FIN, 2037684/proyecto_INICIO, 2037684/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
10	2021	4	JALISCO0402012836	Proyecto de inversión	52,953	W1: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO LA PARRITA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 16123	14	Jalisco	071	San Cristóbal de la Barranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identsificaz	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16123	9	2	4	0	{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{ficio: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}, localid:56, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	11-01-2021	28-02-2021	52,953	52,953	52,953	52,953	{ficio: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}, localid:56, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, avance: .0}}	{2012336/proyecto_INICIO, 2012336/proyecto_FIN, 2012336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	2021	4	JALISCO0402012842	Proyecto de inversión	115,250	W1: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}	PROLARGA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 16396	14	Jalisco	071	San Cristóbal de la Barranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identsificaz	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	16396	9	4	7	0	{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{ficio: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}, localid:49, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	11-01-2021	20-03-2021	115,250	115,250	115,250	115,250	{ficio: {ficio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre_s:4, tipo_recurso:FEDERALES}, localid:49, direccion: BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	{meta1: {unidad_medida: Cuartos}, avance: .0}}	{2012342/proyecto_INICIO, 2012342/proyecto_PROCESO, 2012342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Autoguardado Avance-del-Programa-FAIS-4TO-trimestre-2021 Buscar (Alt+Q) Isi Pérez Castro

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

K9

Estado de Jalisco								
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)								
Periodo: cuarto trimestre de 2021								
Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios		
		Entidad	Municipio	Localidad		Mujeres	Hombres	No especificado
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO LA PARRITA UNO 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 16123	92,953.00	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	La Parrita Uno	1 Cuarto(s)	2	4	-
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 233402	750,000.00	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cuyutlán	564 Kilómetro lineal	180	155	-
PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 16399	119,298.22	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Mezquitán	2 Cuarto(s)	4	7	-
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EL								

Autoguardado Avance-del-Programa-FAIS-4TO-trimestre-2021 Buscar (Alt+Q) Isi Pérez Castro

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

K9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10	PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 16399	119,298.22	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Mezquitán	2 Cuarto(s)	4	7	-				
11	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EL COLOMO 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 3995	92,953.00	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	El Colomo	1 Cuarto(s)	4	2	-				
12	PROGRAMA BAÑO DIGNO CON UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 18481	59,649.11	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Camotán	1 Cuarto(s)	4	3	-				
13	REHABILITACION DEL CAMINO EN ELO TRAMO EL COLOMO-CUYUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 233024	1,250,000.00	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cuyutlán	5000 Metros lineales	340	250	-				
14	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 293057	464,382.45	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Las Palmas	1 Puente(s)	28	22	-				
	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE					267.75 Metros							

Hoja1

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

01:16 p. m. 11/05/2022

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

F11

Estado de Jalisco			
Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)			
Periodo: 4to Trimestre 2021			
Ubicación		Obra o acción a realizar	Pagado
Municipio	Localidad		
6	San Cristóbal de la Barranca	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO LA PARRITA UNO 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 16123	92,953.00
7	San Cristóbal de la Barranca	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 233402	750,000.00
8	San Cristóbal de la Barranca	PROGRAMA BAÑO DIGNO CON DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 16399	119,298.22

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Portapapeles
Univers 57 Condens 12 A⁺ A⁻
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar
Analizar datos

H5 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																
Informe del ejercicio del gasto al cuarto trimestre																
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004		Municipio de San Cristóbal de la Barranca			2 - Gasto de Inversión	341 - Servicios financieros y bancarios	950	66
														613 -		

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 A⁺ A⁻
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar
Análisis datos

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis

Q10

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																											
Informe de indicadores al cuarto trimestre 2021																											
Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa a Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle
4	4	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	189776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0		
														Permite conocer el número de otros proyectos													

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Comentarios Compartir

Portapapeles
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Insertar
Eliminar
Formato
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Analizar datos

Q10																																									
4	4	4	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	161976	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Descendente	0	0																	
4	4	4	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	161974	5 - Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Descendente	0	0																	



Avance-del-Programa-FAIS-4TO-trimestre-2021

Descarga

FAIS-4TO.-TRIM-2021

Descarga

Reporte-ejercicio-del-gasto-4to-trimestre-2021

Descarga

reporte_indicadores_cuarto_trimestre_2021

Descarga

