



**D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF) cuarto trimestre 2025**


Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

lorimcastilloa

---

Registros de Avances Individual de Proyectos
Propósito del Gasto
Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">+</span> <span style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px 5px; margin-left: 5px;">✖ Eliminar</span>

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / IIII -SFP	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$115,000.00	100.00%	<span style="font-size: 1.2em;">✔</span> Confirmado

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa

Municipio

Tipo de recurso

Ciclo de recurso

Ramo

Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	
Proyecto de inversión	JAL250302571397	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL TRAMO SOSCOLA-ELMAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 73654 <a href="#">En registro de avances</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	<a href="#">Registrar Avance</a>

Se han encontrado: 1 proyectos.

Anterior 1 Siguiente

Registro de Avances Indicadores

[Inicio](#) > [Avances Indicadores](#)

Datos del indicador

<b>ID</b>	<b>Nivel</b>	<b>Método de Cálculo</b> (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
199721	Actividad	
<b>Nombre</b>	<b>Unidad de Medida</b>	
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Porcentaje	
<b>Tipo</b>	<b>Sentido</b>	
Gestión	Ascendente	

Línea Base ↔ Maximizar/Minimizar

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador		Meta Modificada	Numerador	Denominador		Avance	Numerador	Denominador	
PRIMER TRIMESTRE	0	0	0	<a href="#">Ver</a>	0	0	0	<a href="#">Ver</a>	0	0	0	<a href="#">Ver</a>
SEGUNDO TRIMESTRE	100	3	3	<a href="#">Ver</a>	100	3	3	<a href="#">Ver</a>	0	0	0	<a href="#">Ver</a>
TERCER TRIMESTRE	100	3	3	<a href="#">Ver</a>	100	3	3	<a href="#">Ver</a>	80	4	5	<a href="#">Ver</a>
CUARTO TRIMESTRE	80	4	5	<a href="#">Ver</a>	80	4	5	<a href="#">Ver</a>	80	4	5	<a href="#">Registrar</a>

[Inicio](#)
[Cancelar](#)
[Solicitar Validación](#)

SEVAC | Recursos Federales Transferidos | 1.1.-Reporte\_Destino\_del\_Gasto\_c | 1.2.-Reporte\_Ejercicio\_del\_Gasto\_c | 1.3.-Reporte\_Indicadores\_cuarto\_c |

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsan cristobal delabarranca.gob.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F1.1.-Reporte\_Destino\_del\_Gasto\_cuarto\_trimestre\_2025-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

1.1.-Reporte\_Destino\_del\_Gasto\_cuarto\_trimestre\_2025-1 | Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo | Comentarios Visualización Editar una copia

O1906 | Municipio de San Cristóbal de la Barranca

1 Informes sobre

2

3 **DETALLE DEL PROYECTO**

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	
1906	2025	4	JAL250302571397	Proyecto de inversión	1.150.000	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL TRAMO SOSCOLA-ELMAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 73654	14	Jalisco	071	San Cristóbal de la Barranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	73654	S	152	131	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{S C 1 C L k}
			571415		571	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	Pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas,														{meta1: {unidad_medida:Metr	{

Reporte final | Fuentes de Financiamiento | Metas | Georeferencias | Contratos | Avances Fisicos | Diccionario de Datos | +

Estadísticas del libro de trabajo | Enviar comentarios a Microsoft | 100%

SEVAC | Recursos Federales Transferidos - | 1.1.-Reporte\_Destino\_del\_Gasto\_c | 1.2.-Reporte\_Ejercicio\_del\_Gasto\_c | 1.3.-Reporte\_Indicadores\_cuarto\_c | +

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsan cristobal delabarranca.gob.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F1.1.-Reporte\_Destino\_del\_Gasto\_cuarto\_trimestre\_2025-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

1.1.-Reporte\_Destino\_del\_Gasto\_cuarto\_trimestre\_2025-1 | Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo | Comentarios Visualización Editar una copia

01906 | Municipio de San Cristóbal de la Barranca

### Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Informe del destino del gasto al cuarto trimestre 2025

#### DETALLE DEL PROYECTO


CATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1906	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	73654	S	152	131	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localidad:81, direccion:Camino SOSOCOLA - EL MAGUEY 36 200 45250 SOSOCOLA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SOSOCOLA, lon:-103.41633285, lat:21.02755133}}	20-08-2025	03-12-2025	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157775, contratista:, convocante:Municipio de San Cristobal de la Barranca, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}}	(2571397/proyecto_FIN, 2571397/proyecto_INICIO, 2571397/proyecto_PROC ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observacion
1907	Municipio de San Julián	29714	S	48	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle Calle Jesus Adrete Colonia San Julian 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN ENTRE Calle PBRO. FELICIANO MACIAS Y Calle LIC. AGUSTIN YAÑEZ Calle REVOLUCION Ubicada al lado norte de la cabecera municipal, en el sector Patria, lon:-102.17421757, lat:21.01428469}}	07-07-2025	12-09-2025	1.310.571	1.310.571	1.310.571	1.310.571	1.310.571	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO, monto:1310571.26, importe_modificado:1310571.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}}	(2571415/proyecto_PROC ESO, 2571415/proyecto_INICIO, 2571415/proyecto_PROC ESO, 2571415/proyecto_INICIO, 2571415/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observacion

Reporte final | Fuentes de Financiamiento | Metas | Georeferencias | Contratos | Avances Fisicos | Diccionario de Datos | +



Estadísticas del libro de trabajo | Enviar comentarios a Microsoft | 90%

 Ir al Inicio

 Guardar registro

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	CONVENIO ESPECIFICO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 Eliminar	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2025	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

+ Registrar avance

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO(MINIS
 Eliminar	Gasto de Inversión	341 - Servicios financieros y bancarios	\$350.00	\$17.40	\$17.40
 Eliminar	Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
 Eliminar	Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$1,983,916.93	\$0.00	\$0.00
 Eliminar	Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el	\$500,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00

+ Registrar avance

	<b>RECAUDADO(MINISTRADO)</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>PAGADO</b>
	\$17.40	\$17.40	\$17.40	\$17.40	\$17.40
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles
Arial 10 Ajustar texto General
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Autosuma Rellenar Borrar
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar
Complementos Crear un PDF

AB1 Observaciones (Captura)

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	C	
1	Municipio	po de Registro de Recupo de Recurscripción Ra	Clave	Ramo	ripción	Proglave	Programo	Conveniencia	Ejercicio	Final	Reintegro		tipo de Gast	Partida	Aprobado	Modificado	Idado (Minis:omprometid	Devengado	Ejercido	Pagado			
2	San Cristóbal	Programa pre	2025	FEDERALES (Aportaciones		33	FAIS Municip: I004	Sin Especific:	Sin Especific:	0	0			Total del Pro	4484266.93	4487817.29	4487817.29	4487817.29	4487817.29	4487817.29	4487817.29		
3	San Cristóbal	Partida gené	2025	FEDERALES (Aportaciones		33	FAIS Municip: I004	Municipio de					2 - Gasto de	611 - Edifica	1000000	0	0	0	0	0	0	0	Sin
4	San Cristóbal	Partida gené	2025	FEDERALES (Aportaciones		33	FAIS Municip: I004	Municipio de					2 - Gasto de	612 - Edifica	1983916.93	0	0	0	0	0	0	0	Sin
5	San Cristóbal	Partida gené	2025	FEDERALES (Aportaciones		33	FAIS Municip: I004	Municipio de					2 - Gasto de	613 - Constr	500000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	Sin
6	San Cristóbal	Partida gené	2025	FEDERALES (Aportaciones		33	FAIS Municip: I004	Municipio de					2 - Gasto de	614 - Divisió	1000000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	Sin
7	San Cristóbal	Partida gené	2025	FEDERALES (Aportaciones		33	FAIS Municip: I004	Municipio de					2 - Gasto de	615 - Constr	0	3817799.89	3817799.89	3817799.89	3817799.89	3817799.89	3817799.89	3817799.89	Sin
8	San Cristóbal	Partida gené	2025	FEDERALES (Aportaciones		33	FAIS Municip: I004	Municipio de					2 - Gasto de	341 - Servic	350	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	Sin

Autoguardado ReportePreliminar - Solo lectura

Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos Adobe Acrobat

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA		
1	amo	ripción Pro	grave Pro	gramado Con	veniencia Ej	ecimiento Fi	nal Reinte	gro	tipo de Gast	Partida	Aprobado	Modificado	Idado (Minis	omprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
2	33 FAIS Municipi	004	Sin Especifico	Sin Especifico	0	0			Total del Pro	4484266.93	4487817.29	4487817.29	4487817.29	4487817.29	4487817.29	4487817.29			N/A	4484267.03		
3	33 FAIS Municipi	004		Municipio de					2 - Gasto de	611 - Edifica	1000000	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
4	33 FAIS Municipi	004		Municipio de					2 - Gasto de	612 - Edifica	1983916.93	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
5	33 FAIS Municipi	004		Municipio de					2 - Gasto de	613 - Constru	500000	320000	320000	320000	320000	320000	320000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
6	33 FAIS Municipi	004		Municipio de					2 - Gasto de	614 - Divisió	1000000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
7	33 FAIS Municipi	004		Municipio de					2 - Gasto de	615 - Constru	0	3817799.89	3817799.89	3817799.89	3817799.89	3817799.89	3817799.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
8	33 FAIS Municipi	004		Municipio de					2 - Gasto de	341 - Servicic	350	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

Ejercicio Contratos Proyectos Diccionario de Datos

Seleccione el destino y presione ENTRAR o elija Pegar

110%